

REFORMA de EDIFICIO EXISTENTE antigua sede “CRUZ ROJA”

Programa de ejecución de trabajos

Comienzo mes septiembre

Terminación mes febrero

Trabajos	Ubicación	Estimado Inicio	Estimado Finalización	Trabajo estimado (en horas)	Duración estimada (en días)
Actuaciones Previas	Edificio	02/09/2024	09/10/2024	224	38
Actuaciones Estructurales	Edificio	19/09/2024	24/10/2024	208	37
Actuaciones Cubierta	Edificio	04/09/2024	19/09/2024	96	15
Trabajos de Albañilería	Edificio	28/10/2024	11/11/2024	80	15
Revestimientos continuos	Edificio	12/11/2024	26/11/2024	80	15
Alicatado	Edificio	19/11/2024	26/11/2024	35	7
Pavimento	Edificio	18/11/2024	25/11/2024	35	7
Techos interiores	Edificio	02/12/2024	18/12/2024	104	16
Carpintería+Acristalamiento	Edificio	23/12/2024	02/01/2025	86	9
Sanitarios	Edificio	23/12/2024	02/01/2025	86	9
Instalaciones	Edificio	02/12/2024	03/02/2025	350	61
Espacio exterior	Exterior	23/12/2024	17/02/2025	360	54

Trabajos	Ubicación	Estimado Inicio	Estimado Finalización	Trabajo estimado (en horas)	Duración estimada (en días)
Acabados	Edificio	06/01/2025	17/02/2025	280	41