

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE  
INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN  
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
  
(AÑO 2016)**

**Junio 2017**





## ÍNDICE

<b><u>1. INTRODUCCIÓN</u></b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 Marco normativo y objeto del informe</b> .....	<b>4</b>
<b>1.2 Estructura y alcance del informe</b> .....	<b>4</b>
<b><u>2. METODOLOGÍA</u></b> .....	<b>6</b>
<b><u>3. PRINCIPALES EVENTOS DE INUNDACIÓN EN EL AÑO 2016</u></b> .....	<b>7</b>
<b><u>4. PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PGRI EN EL AÑO 2016</u></b> .....	<b>9</b>
<b><u>5. RESUMEN GLOBAL DEL ESTADO DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS.</u></b> .....	<b>13</b>

### ANEXOS

#### ANEXO 1: LISTADO DE INDICADORES

#### ANEXO 2: LISTADO DETALLADO DE ACTUACIONES

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1 Marco normativo y objeto del informe

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, (BOE nº 19, de 22 de enero de 2016) incluye en su capítulo 10 la necesidad de evaluar el logro de sus objetivos a través del seguimiento de las medidas incluidas en el programa de medidas para lo cual ya se identificaron una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos cuya evolución dará razón del progreso del Plan.

Cada uno de esos indicadores cuenta un valor base, correspondiente a la situación inmediatamente anterior al inicio del período de planificación, esto es 2015, y un valor esperado correspondiente a diciembre de 2021, que constituye el objetivo del Plan.

La descripción de la ejecución del plan se lleva a cabo con periodicidad anual (año natural) y se basa en el valor que en ese periodo han alcanzado los indicadores propuestos para cada medida. Esta información formará parte de las actualizaciones y revisiones posteriores del PGRI, que contempla, tanto los avances realizados, como las modificaciones que justificadamente sea necesario aplicar a la vista de los resultados observados, de acuerdo con el artículo 21.3 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

El objeto del presente informe es, por un lado, describir el grado de implantación del PGRI conseguido durante el año en curso (2016), a través de la cuantificación de los distintos indicadores, y por otro, destacar las actuaciones realizadas, o iniciadas en el período, que hayan contribuido significativamente a la reducción de las consecuencias adversas de las inundaciones.

### 1.2 Estructura y alcance del informe

El informe de seguimiento constituye la principal herramienta para la evaluación de la consecución de los objetivos del PGRI y pretende mostrar de una forma sencilla los principales resultados obtenidos gracias a la implantación de los PGRI.

Incluye el marco normativo que regula este seguimiento, así como una breve descripción de la metodología seguida para su elaboración en cuanto a recopilación, transmisión, registro y actualización de la información.

Además, el informe contempla los principales eventos de inundación sucedidos en la demarcación hidrográfica en el año 2016 y las principales actuaciones emprendidas.

Finalmente, en el Anexo I se recoge el listado de los indicadores de seguimiento de las medidas incluidas en el plan para el año 2016 y en el Anexo II, el listado detallado de las medidas ejecutadas con indicación de su estado (no iniciada, en tramitación, en ejecución, finalizada o implantada-periódica), según se define a continuación:

- No iniciada: todavía no se ha realizado ninguna actuación con relación a la puesta en marcha de la medida.
- En tramitación: se ha iniciado algún trámite administrativo previo para la ejecución de la medida: tramitación ambiental (proyectos), solicitud de autorización (PPT, proyecto). Esta fase se prolonga hasta que se han superado todos los trámites administrativos preceptivos y el expediente está en fase económica de contratación, una vez confirmada disponibilidad presupuestaria.
- En ejecución: la medida está en marcha:
  - o Se ha firmado un convenio.
  - o Está en ejecución incluida en los planes de actuación del organismo para el período de aplicación del PGRI.
  - o Se ha contratado (proyecto, PPT).
- Finalizada: medidas ya ejecutadas (por ejemplo un proyecto finalizado, una norma legal publicada, etc.).
- Implantada-periódica: medidas que forman parte de la actividad ordinaria y habitual de los distintos organismos implicados en el PGRI (no necesitan ninguna actuación adicional para su ejecución).

## 2. METODOLOGÍA

Con el fin de conseguir una adecuada coordinación en el flujo de la información necesaria para elaborar el informe anual, se designaron en el marco del grupo de trabajo español de inundaciones los organismos encargados de la coordinación de las actividades de seguimiento del Plan, atendiendo a los distintos ámbitos territoriales en los que se desarrollan las medidas y a las administraciones responsables de las mismas<sup>1</sup>.

De este modo, la coordinación del seguimiento de aquellas medidas de ámbito nacional que son responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), o de otros departamentos de la AGE, se ha llevado a cabo por la Dirección General del Agua, para lo cual cada una de las Autoridades responsables ha remitido a este Centro Directivo la información relativa a la ejecución de sus medidas.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, por su parte, ha coordinado la información relativa a las medidas cuya responsabilidad correspondía tanto a la propia Dirección General, como a las Autoridades de Protección Civil de las comunidades autónomas, así como aquellas que ejecutan conjuntamente en el marco de sus estructuras de coordinación y cooperación.

Aquellas medidas que se han desarrollado a nivel autonómico o de demarcación, han sido objeto de seguimiento por el Organismo de cuenca.

La información relativa a la ejecución de las medidas fue facilitada durante el primer cuatrimestre de 2017 por las autoridades responsables tanto a la Dirección General del Agua, como a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y al Organismo de cuenca, según los criterios mencionados anteriormente.

---

<sup>1</sup> Capítulo 9 Resumen del Programa de medidas

### 3. PRINCIPALES EVENTOS DE INUNDACIÓN EN EL AÑO 2016

Entre los días 16 y 20 de diciembre se dio un episodio importante de inundaciones en la zona de Levante, incluida la cuenca del Segura, por un fenómeno de gota fría. En esta cuenca se produjo un fallecido además de numerosos daños derivados de las fuertes lluvias que causaron principalmente inundaciones pluviales pero también fluviales con desbordamientos en cauces.

De manera general, se inundaron edificios y sótanos, se produjeron numerosos cortes de carreteras así como desprendimientos, hubo interrupciones en el tráfico por ferrocarril entre Cartagena y Murcia, se interrumpieron los servicios educativos en varias localidades, hubo caídas de árboles, piedras y hundimiento en calzadas. Puntualmente se tuvieron que realizar rescates en algunas carreteras y ramblas por la subida repentina del nivel del agua. Por ello, el 19 de diciembre se solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias dados los daños generalizados en la comarca del Campo de Cartagena, ribera del mar Menor y Vega del Segura, particularmente en la población de Los Alcázares, y por la ampliación del nivel naranja en el aviso de AEMET.

Concretamente, los mayores daños que se produjeron en la cuenca del Segura fueron en tres municipios con zonas identificadas como ARPSIs (Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación):

- Orihuela (ARPSI ES070\_APSFR\_0019): desbordamiento del río Segura en algunos puntos a las afueras de la ciudad de Orihuela, allí donde el cauce se estrecha, superando el nivel de agua en el cauce los seis metros. La otra zona de mayor riesgo se situó en la zona del Reguerón. Todo ello provocó que el acceso y salida de Orihuela por la Nacional-340 quedara cortado así como también la carretera hacia Redován, y la CV-95, que une Orihuela por Bigastro, a la altura del Reguerón. Se evacuaron un número sin determinar de personas que fueron reubicadas en un albergue instalado al efecto y gestionado por la Cruz Roja.
- Murcia (ARPSI ES070\_APSFR\_0009): las mayores incidencias se produjeron en el norte de la capital. El desbordamiento de las Ramblas de Espinardo y Churra hizo que fuera necesario cortar el tráfico en numerosas calles de la ciudad. Se desalojaron 50 viviendas por riesgo de desprendimientos en Torreagüera (urbanización Montegrande).
- Los Alcázares (ARPSI ES070\_APSFR\_0012 y ES070\_APSFR\_0013): un fallecido tras ser arrastrado por la riada así como numerosos daños materiales. Varias personas rescatadas y evacuadas de viviendas del casco urbano que fueron realojadas en un albergue de la Cruz Roja.

En la Región de Murcia, otros municipios afectados fueron San Javier, donde los accesos al Hospital General de Los Arcos de San Javier fueron cortados, Torre-Pacheco, Cartagena, Molina de Segura, Lorca, San Pedro del Pinatar, Águilas, Mazarrón, Totana y Alhama de Murcia. Todos estos municipios, salvo San Pedro del Pinatar, tienen ARPSIs fluviales asociadas a sus núcleos urbanos.

En la provincia de Alicante, el desbordamiento del río Segura también afectó al municipio de Bigastro. Además, en esta provincia tuvieron que ser evacuadas 18 personas en Benejúzar y 3 en Callosa del Segura. También se constataron daños en Torrevieja. De estos municipios todos tienen identificados ARPSIs fluviales excepto Torrevieja que únicamente tiene una ARPSI costera.

En la provincia de Almería, dentro de la cuenca del Segura, en el municipio de Pulpí se produjeron diversos daños y se desbordó la rambla de los Arejos (playa de las Palmeras) identificada como ARPSI.

Además, el temporal afectó a la costa produciendo daños en diversas playas y paseos marítimos, especialmente en la provincia de Alicante, como en Torrevieja o en Guardamar del Segura.

En total, según datos de Protección Civil, 47.521 personas fueron afectadas directamente por los episodios de inundación y 346 personas tuvieron que ser realojadas temporalmente.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), en 2016 se tramitaron expedientes de indemnización por inundación en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Segura por un valor de 48.146.764,79 €, una cifra excepcionalmente alta por este grave episodio de inundaciones, y que podría ser mayor ya que en 2017 continuaron recibándose solicitudes de indemnización. Esta cifra es muy superior a la registrada en el año 2015, 2.936.424,32 €, en el que no se dieron sucesos de inundaciones relevantes.

## 4. PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PGRI EN EL AÑO 2016

Existen varias actuaciones y medidas incluidas en los programas de medidas de los PGRI que forman parte de la actividad ordinaria y habitual de los distintos organismos implicados en el PGRI y cuya implantación es continua (medida implantada-periódica) a lo largo de todo el ciclo de vigencia del Plan (2016-2021). Estas medidas se están desarrollando en distintos ámbitos territoriales:

A nivel nacional o autonómico, se están desarrollando medidas relacionadas con la ordenación del territorio como es la emisión por los Organismos de cuenca de los informes urbanísticos que establece el artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, o medidas para establecer o mejorar la alerta meteorológica como la mejora de la difusión y divulgación por parte de AEMET; medidas para mejorar la concienciación ante el riesgo de inundación mediante campañas informativas por parte de la Comunidad Valenciana; medidas de protocolos de comunicación en caso de avenida que se utilizan de manera habitual en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha (en este caso dentro de lo establecido en el PRICAM).

A nivel de la Demarcación, a pesar de las restricciones presupuestarias se ha mantenido el programa de conservación y mejora del dominio público hidráulico por la Confederación Hidrográfica del Segura.

Por otro lado, de **forma específica**, en el año 2016 se han realizado las siguientes actuaciones principales:

### Ámbito nacional/autonómico

A nivel nacional destaca la aprobación del Real Decreto 638/2016, de modificación del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Esta modificación se refiere a varios aspectos y entre ellos, las inundaciones, estableciendo limitaciones a los usos en las zonas inundables, así como criterios para reducir la vulnerabilidad de personas y bienes.

En este sentido, cabe destacar también el Convenio específico de colaboración suscrito entre la Dirección General del Agua y el Consorcio de Compensación de Seguros para el desarrollo de medidas de prevención y mitigación del riesgo de inundación incluidas en los planes de gestión del riesgo de inundación. En el marco de este convenio, en 2016 se ha contratado la elaboración de una *Guía sobre la Reducción de la Vulnerabilidad de Edificios frente a Inundaciones* dentro del objetivo de difundir el conocimiento en relación con el riesgo de inundación, para incrementar la resiliencia frente al mismo.

Por su parte, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) está ejecutando las medidas de su competencia en materia de seguros agrarios como promoción del aseguramiento, información, incremento del apoyo, perfeccionamiento de las coberturas o reducción del precio.

Otra actuación emprendida durante el año 2016, es el inicio de la colaboración entre la Dirección General del Agua y la Unidad Militar de Emergencias en el desarrollo de programas específicos de formación en materia de gestión de riesgos de inundación.

Se inició asimismo en 2016 la tramitación administrativa de varios pliegos de prescripciones técnicas para el desarrollo de medidas de los PGRI en el marco del Plan de Impulso al Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático en materia de gestión del agua y del dominio público hidráulico asociado (PIMA Adapta-Agua), cuya ejecución ha empezado a finales de 2016 y continuará durante 2017. Entre estos trabajos destacan los de Redacción de protocolos de diseño de actuaciones en Dominio Público Hidráulico y redacción de nuevos proyectos de adaptación al cambio climático. Fase 1 y los de Implantación de los PGRI en materias coordinadas con la adaptación al cambio climático. Fase 1. Este último incluye las siguientes actuaciones:

- Evaluación de los efectos del cambio climático en la gestión de los riesgos de inundación
- Elaboración de guías de adaptación al riesgo de inundación en edificios, explotaciones agrarias y ganaderas, redes y otras infraestructuras, y de guías para la implantación y mantenimiento de sistemas urbanos de drenaje sostenible y de buenas prácticas en conservación de cauces.
- Mejora de los contenidos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI)
- Diseño de protocolos de comunicación y estudio piloto para la implementación de los protocolos de alerta hidrológica
- Implantación de contenidos de I+D+i e inundaciones: creación de contenidos web y creación de un grupo de interés de I+D+i e inundaciones.
- Inventario piloto de infraestructuras existentes, niveles de seguridad y adaptación a los distintos escenarios de cambio climático

En febrero de 2016, el Ministerio de Fomento aprobó la actualización de la norma 5.2 - IC de drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras, Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, que está recogida como una de las medidas para tratar de mejorar el drenaje de las infraestructuras lineales.

En la Región de Murcia, se está apoyando y asesorando a los municipios para la elaboración de los planes de actuación local en las ARPSIs y se están realizando campañas informativas para concienciar a la población ante los riesgos de inundaciones. Están ya aprobados en esta autonomía, el Plan Sectorial Sanitario, Evacuación y Albergue, medidas derivadas del RD 307/2005 de 18 de marzo por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión, además de otra normativa excepcional derivada de la declaración de zona de emergencia de protección civil y guías para la elaboración de planes de emergencia municipal frente a riesgo de inundaciones. Además se están redactando protocolos de comunicación en esta comunidad para las fases de recuperación y diagnóstico tras una avenida y/o temporal costero.

En la Comunidad Valenciana, es de reseñar que en 2016 se ha aprobado el Decreto 163/2016, de 4 de noviembre, del Consell, por el que se regulan la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y Coordinación de la Postemergencia y la Oficina Única Postemergencia, que complementa y mejora los protocolos de actuación y comunicación de la información en caso de inundación. También se está trabajando en dicha comunidad en la elaboración de los Planes Territoriales de los municipios (PTM) de menos de 5.000 habitantes situados en ARPSIs y en reuniones de coordinación interadministraciones para mejorar la eficacia de los sistemas de alerta temprana y transmisión de la información a la población.

En Castilla-La Mancha, se encuentra en tramitación la actualización del PRICAM (Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla-La Mancha) conforme a lo establecido en los PGRI. Desde la Junta, se está subvencionando también la elaboración de Planes de Actuación Municipal y se está tramitando la realización de campañas informativas para concienciar a la población.

En Andalucía, se ha constituido un grupo de trabajo para la modificación del Plan de Emergencia frente al riesgo de inundaciones en Andalucía en el que se considere los PGRI. Una vez modificado, se procederá a su implantación y se promoverá la realización de Planes de Actuación Local ante inundaciones. Además, se están llevando a cabo campañas informativas sobre los riesgos de inundación en Andalucía.

Desde la Dirección General del Agua, por otro lado, se está tratando de coordinar la información de inundabilidad en los visores cartográficos de información territorial de las autonomías y otras administraciones competentes. En Murcia ya se ha incluido dicha información en los visores de la Confederación y del SITMUR (Sistema de Información Territorial en la Región de Murcia).

### Ámbito de la Demarcación

En 2016 se autorizó la redacción del pliego de prescripciones técnicas particulares para la *“Implantación y seguimiento del Plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Fase 1. Revisión de la EPRI y mapas de peligrosidad y riesgo de inundación”*, expediente: 07.840-019/0411, para el desarrollo del grupo de medidas de prevención 13.04.01.- Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación, entre los que se encuentra la revisión de la evaluación preliminar del riesgo de inundación, la revisión de estudios hidrológicos y la actualización y generación de cartografía de zonas inundables.

Respecto a las redes de medida hidrológica de la Confederación, se encuentra en tramitación su integración y se ha ampliado la red SAIH con 30 nuevos puntos de medida ya instalados pero todavía no operativos.

### Ámbito de ARPSI

Dentro de las medidas estructurales, con códigos 14.02.02 (construcción y/o modificación de presas) y 14.03.02 (encauzamientos, motas, diques, etc.), se ha iniciado en 2016 la tramitación de un pliego para una primera fase de elaboración de metodología de análisis coste-beneficio y su aplicación a actuaciones estructurales. Este análisis dará como resultado una priorización de actuaciones. En el caso de la Demarcación del Segura hay previstas en el PGRI estudios para analizar la viabilidad de 7 actuaciones estructurales de las medidas 14.02.02 y 7 actuaciones estructurales de las medidas 14.03.02.

Dentro del grupo de medidas de protección 14.01.02.- Medidas en cauce y llanura de inundación, proyectos de infraestructura verde y restauración fluvial, se encuentra en ejecución el proyecto LIFE+ “Ripisilvanatura”, cofinanciado por fondos europeos a través del instrumento financiero LIFE, que pretende controlar la expansión de las especies exóticas invasoras y favorecer la colonización del bosque de ribera por especies autóctonas en las márgenes de los altos tramos de la cuenca del río Segura en Murcia .

Dentro de las actuaciones relativas a las medidas 14.01.01 de restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas, se encuentran en tramitación por el Gobierno de la Región de

Murcia, dentro del plan de recuperación del Mar Menor que está redactando, varios proyectos en las cuencas vertientes de la Sierra Minera (La Unión), y el proyecto de revisión de la restauración hidrológico-forestal de la rambla de la Torrecilla, situada en el T.M. de Lorca, del que se ha redactado el plan a que obliga el instrumento financiero FEADER, con el que está prevista la cofinanciación.

Desde la D.G. de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, se está realizando el estudio y desarrollo de programas de medidas específicos para todas las ARPSIs costeras de España con un presupuesto de 0,5 millones de euros. Y desde dicha Dirección General, se ha presupuestado para 2016 0,29 millones de euros para el programa de conservación y mejora del dominio público marítimo-terrestre para toda la Demarcación pero priorizándose las actuaciones sobre ARPSIs según las necesidades. A falta de una valoración más detallada relativa a las afecciones sobre ARPSIs de cada actuación, el presupuesto ejecutado en 2016 asciende a 0,791 millones de euros.

Para las actuaciones en restauración de la franja costera y la ribera del mar, se está realizando el proyecto de regeneración de la playa de El Mojón dentro del ARPSI ES070\_PM\_0004 y está en tramitación la recuperación ambiental y regeneración de playas en el ARPSI ES070\_PM\_0002 (Torrevieja (desde El Palmeral hasta Playa del Cura)).




Además, tras los temporales comentados anteriormente, y tras otro temporal acaecido en enero de 2017, en las zonas costeras se han realizado obras de emergencia para la reparación de infraestructuras afectadas. Para toda España se han presupuestado obras por valor de 6 millones de euros. Para el ámbito del Segura, se han realizado actuaciones concretas en:

- ARPSI ES070\_PM\_0001: reparación del paseo marítimo de la Mata, tramo Molinos del agua. Cód.: 03-0360.
- ARPSI ES070\_PM\_0014: demolición de la vivienda a-186 de la playa de Babilonia, en el término municipal de Guardamar del Segura. Cód.: 03-0389.
- ARPSIs afectadas por los temporales de noviembre y diciembre en Alicante: reparación de los daños producidos por los temporales de finales de noviembre y durante el mes de diciembre en las costas de Alicante. Cód.: 03-0403.

Entre las medidas de recuperación tras un evento de inundación se encuentran en distintas fases de implantación las siguientes actuaciones:

- En Murcia se ha finalizado la creación de metodología e informes piloto
- En Murcia y Comunidad Valenciana se están elaborando informes de evaluación tras los eventos de inundación. En el caso de Andalucía, se ha constituido un grupo de trabajo para la elaboración de informes piloto.

## 5. RESUMEN GLOBAL DEL ESTADO DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS.





## ANEXO I: LISTADO DE INDICADORES

COD. MEDIDA (TIPO)	MEDIDA	INDICADORES	DESCRIPCIÓN INDICADORES	UNIDADES	VALOR BASE (2015)	VALOR ACTUAL (2016)	VALOR ESPERADO (2021)
13.01.01	<b>Ordenación del territorio y urbanismo</b>	Porcentaje de normativa de las CCAA coordinada con inundaciones	Nº CCAA en la DH con normativa incluyendo criterios de inundabilidad / nº CCAA incluidas en el ámbito de la DH	%	50%	50%	100%
		Nº de planeamientos urbanísticos actualizados	Nº de instrumentos de planeamiento ya adaptados a las determinaciones del PGRI	ud	-	-	-
		Nº de informes urbanísticos emitidos por los Organismos de cuenca en relación con el artículo 25.4			107	92	-
		Nº de informes urbanísticos emitidos por la AGE en relación con los art. 222 y 227 del Reglamento eneral de Costas		ud	9		No procede
		Plazo medio para la emisión de los informes urbanísticos por parte de los Organismos de cuenca en relación con el artículo 25.4	Tiempo transcurrido entre la fecha de registro de entrada de la solicitud en la CH y la fecha de registro de salida del informe	meses	3	4,6	3
		Nº de protocolos, convenios y otros acuerdos suscritos con administraciones competentes	Nº de nuevos convenios de colaboración firmados entre las distintas administraciones competentes cuyo objeto sea la reducción del riesgo de inundación en las zonas inundables y la protección del espacio fluvial	ud	-	-	-
		Nº de visores cartográficos en internet con información sobre inundabilidad:	Nº de visores de las Administraciones competentes que incluyen información sobre inundabilidad	ud	3	3	7
		Nº de guías y manuales técnicos elaborados sobre criterios constructivos para reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos en las zonas inundables	Nº de documentos elaborados y accesibles al público	ud	0		3
		Estado de implantación de normativa sobre criterios constructivos para reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos en las zonas inundables	Indicador cualitativo sobre el grado de avance de la tramitación administrativa de la normativa pendiente de inicio/en elaboración/en consulta pública /aprobada	Pendiente de inicio/en elaboración/en consulta pública/aprobada	Normativa pendiente de inicio		Normativa aprobada

COD. MEDIDA (TIPO)	MEDIDA	INDICADORES	DESCRIPCIÓN INDICADORES	UNIDADES	VALOR BASE (2015)	VALOR ACTUAL (2016)	VALOR ESPERADO (2021)
13.04.01	<b>Medidas de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación</b>	Nº de instituciones presentes en el grupo de interés I+D+i de inundaciones	Nº de Instituciones/Organismos/Centros directivos/Empresas, que participan en el grupo de interés	ud	0		40
		Nº de proyectos presentados a convocatorias de I+D+i sobre inundaciones	Nº de proyectos presentados a las convocatorias identificadas en el grupo de interés	ud	No procede		No procede
		Nº de proyectos seleccionados en las convocatorias de I+D+i sobre inundaciones	Nº de proyectos seleccionados	ud	No procede		No procede
		Estado de los estudios de definición de magnitud y frecuencia de inundaciones y temporales costeros	Indicador cualitativo que muestra el estado de tramitación de los estudios que se haya considerado realizar: en fase de contratación (acciones preparatorias), contratado, en ejecución, finalizado	Pendiente de inicio/En contratación/ Contratado/ En ejecución/ Finalizado	Pendiente de inicio		Finalizado
		Km de cauce con cartografía de zonas inundables	Km de cauce con cartografía de zonas inundables disponibles en los visores cartográficos existentes	km	2.056	2.056	2.200
		Km de costa con cartografía de zonas inundables	Km de costa con cartografía de zonas inundables disponibles en los visores cartográficos existentes	km	78,01	78,01	No procede
		Estado de los estudios sobre los efectos del cambio climático sobre las inundaciones	Estado de nuevos estudios de profundización sobre efectos de cambio climático	Pendiente de inicio / En contratación/ En ejecución/ Finalizado	Pendiente de inicio		Finalizado
13.04.02	<b>Programa de mantenimiento y conservación de cauces</b>	Nº de actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces por organismo responsable	Nº de actuaciones físicas en el marco de los programas de las Administraciones competentes ejecutadas	ud	4	13	4
		Km de cauce objeto de actuación	Suma de la longitud de los tramos de cauce en los que se ha actuado	km	197	43,36	-
		Inversión anual en mantenimiento y conservación de cauces	Presupuesto empleado para la ejecución de las actuaciones	Millones de euros	3	0,89	4
		Estado de la redacción e implantación del Manual de Buenas Prácticas	Indicador cualitativo: pendiente de inicio, en redacción, en consulta pública o implantado	Pendiente de inicio/en redacción/en consulta pública/ implantado	Pendiente de inicio	En redacción	Implantado

COD. MEDIDA (TIPO)	MEDIDA	INDICADORES	DESCRIPCIÓN INDICADORES	UNIDADES	VALOR BASE (2015)	VALOR ACTUAL (2016)	VALOR ESPERADO (2021)
13.04.03	<b>Programa de mantenimiento y conservación del litoral</b>	Nº de actuaciones de mantenimiento y conservación del litoral por organismo responsable	Nº de actuaciones físicas en el marco de los programas de las Administraciones competentes ejecutadas	ud	-		No procede
		Km de costa objeto de actuación	Suma de la longitud de los tramos de costa en los que se ha actuado	km	-	0,07	No procede
		Inversión anual en mantenimiento y conservación del litoral	Presupuesto empleado para la ejecución de las actuaciones	Millones de euros	0,29	0,009	No procede
14.01.01	<b>Medidas en la cuenca: Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas</b>	Nº de proyectos de restauración agrohidrológico forestal por organismo responsable	Nº total de proyectos de restauración hidrológico-forestal en iniciados en el periodo	ud	0	2	13
		Inversión anual en restauración agrohidrológico forestal	Presupuesto anual en el período destinado a los proyectos de restauración hidrológico-forestal	Millones de euros	-	-	0,77
		Superficie de suelo (ha) en la que se realiza la restauración agrohidrológico forestal	Superficie de la cuenca en la que se han realizado actuaciones de restauración hidrológico-forestal (replantaciones, tratamientos selvícolas, implantación/mantenimiento de pastizales, prácticas de conservación de suelo, etc.)	ha	-	-	-
14.01.02	<b>Medidas en cauce y llanura de inundación: Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas</b>	Nº de proyectos de restauración fluvial por organismo responsable	Nº de proyectos de restauración fluvial iniciados en el período en el ámbito de las ARPSIs	ud	1	1	2
		Nº de proyectos de restauración fluvial en ejecución por organismo responsable	Nº de proyectos de restauración fluvial en ejecución, iniciados en el período, en el ámbito de las ARPSIs	ud	1	1	5
		Nº de proyectos de restauración fluvial que incluyen medidas de retención natural de agua ejecutadas/en ejecución	Nº de proyectos de los anteriores que tienen NWRM	ud	-		-
		Km de cauce objeto de actuación de restauración fluvial en ARPSIs	Suma de la longitud de los tramos de cauce incluidos en los proyectos de restauración fluvial	km	-		-
		Nº de convenios/acuerdos suscritos para la restauración fluvial en ARPSIs	Nº de instrumentos de colaboración entre Administraciones/ Organismos /Asociaciones para la ejecución de actuaciones de restauración fluvial	ud	-		1

COD. MEDIDA (TIPO)	MEDIDA	INDICADORES	DESCRIPCIÓN INDICADORES	UNIDADES	VALOR BASE (2015)	VALOR ACTUAL (2016)	VALOR ESPERADO (2021)
14.01.02	<b>Medidas en cauce y llanura de inundación: Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas</b>	Inversión anual en redacción de proyectos de restauración fluvial en las ARPSIs	Inversión en el período correspondiente a actuaciones de restauración fluvial	Millones de euros	-		0,113
		Inversión anual en ejecución de proyectos de restauración fluvial en las ARPSIs	Inversión en el período correspondiente a actuaciones de restauración fluvial	Millones de euros	-		5,490
		Nº de barreras transversales eliminadas en la Demarcación Hidrográfica	Nº de barreras (azudes, presas) eliminadas	ud	-		-
		Nº de barreras adaptadas para la migración piscícola	Nº de barreras (azudes, presas) con dispositivo de paso para peces operativo o con un rebaje de forma que sean permeables	ud	1		-
		Km de río conectados por la adaptación/eliminación de barreras transversales en la Demarcación Hidrográfica	Suma de las longitudes de cada tramo de río conectado medida entre el obstáculo demolido / permeabilizado y el siguiente obstáculo aguas arriba, sin contar afluentes salvo que éstos sean masas de agua de la DMA	km	-		-
		Km de eliminación de defensas longitudinales en la Demarcación Hidrográfica	Longitud de estructura de defensa longitudinal tipo mota (también muros o diques) eliminada. Se medirá en cada margen del río de forma individualizada	km	-		-
		Km de retranqueo de defensas en la Demarcación Hidrográfica	Longitud de estructura de defensa longitudinal tipo mota retrasada respecto a su primitiva ubicación. Se medirá en cada margen del río de forma individualizada	km	-		-
		Km de recuperación del trazado de cauces antiguos en la Demarcación Hidrográfica	Longitud de antiguas madres, brazos cegados, meandros desconectados, etc. que vuelven a ser funcionales por las actuaciones realizadas	km	-		-
		Km de lecho de cauces recuperados en la Demarcación Hidrográfica	Longitud de río en la que se han eliminado del lecho rellenos artificiales o en la que se han recuperado frezaderos	km	-		-
		Longitud de masas de agua tipología río donde se realiza restauración fluvial en la Demarcación Hidrográfica	Suma de la longitud de las masas de agua en las que se incluyen los proyectos de restauración fluvial	km	-		-

COD. MEDIDA (TIPO)	MEDIDA	INDICADORES	DESCRIPCIÓN INDICADORES	UNIDADES	VALOR BASE (2015)	VALOR ACTUAL (2016)	VALOR ESPERADO (2021)
14.01.03	<b>Medidas de restauración de la franja costera y la ribera del mar</b>	Nº de proyectos de restauración costera		ud	-		-
		Nº de proyectos de restauración costera por organismo responsable	Nº de proyectos de restauración costera iniciados en el período en el ámbito de las ARPSIs	ud	-		-
		Km de costa objeto de actuación de restauración costera en ARPSIs	Suma de la longitud de los tramos de costa incluidos en los proyectos de restauración costera	km	-	1,9	-
		Nº de convenios/acuerdos suscritos para la restauración costera en ARPSIs	Nº de instrumentos de colaboración entre Administraciones/ Organismos /Asociaciones para la ejecución de actuaciones de restauración costera	ud	-		-
		Inversión anual en restauración costera en las ARPSIs	Inversión anual en el período correspondiente a actuaciones de restauración costera	Millones de euros	-		-
		m <sup>3</sup> de sedimento aportado a playas o dunas		m <sup>3</sup>	-		-
		Nº de arrecifes naturales rehabilitados		ud	-		-
		Km de eliminación de estructuras de defensa	Longitud de estructura de defensa eliminada	km	-		-
		m <sup>3</sup> de relleno eliminado en marismas y humedales		m <sup>3</sup>	-		-
		Ha de recuperación de humedales		ha	-		-
		Nº de actuaciones de replantación y reforestación costera		ud	-		-
14.02.01	<b>Normas de gestión de la explotación de embalses que tengan un impacto significativo en el régimen hidrológico</b>	Porcentaje de grandes presas estatales con normas de explotación aprobadas:	Nº de grandes presas de titularidad estatal en la Demarcación con normas de explotación aprobadas/Nº total de grandes presas de titularidad estatal en la Demarcación	%	67%	67%	100%
		Porcentaje de grandes presas de concesionario con normas de explotación aprobadas:	Nº de grandes presas de concesionarios en la Demarcación con normas de explotación aprobadas/Nº total de grandes presas de concesionario en la Demarcación	%	43%	43%	100%

COD. MEDIDA (TIPO)	MEDIDA	INDICADORES	DESCRIPCIÓN INDICADORES	UNIDADES	VALOR BASE (2015)	VALOR ACTUAL (2016)	VALOR ESPERADO (2021)
14.02.02	<b>Medidas estructurales para regular los caudales, tales como la construcción y/o modificación de presas exclusivamente para defensa de avenidas</b>	Nº de estudios de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social redactados	Nº de estudios redactados	ud	0	0	7
		Estado de la redacción de la guía técnica para la realización de estudios coste-beneficio	Indicador cualitativo: pendiente de inicio, en redacción, finalizada	Pendiente de inicio/ En redacción/ Finalizada	Pendiente de inicio		Finalizada
14.03.01	<b>Medidas de mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles</b>	Estado de la actualización de la normativa de drenaje transversal	Indicador cualitativo de la situación de la adaptación de la Instrucción 5.2-IC de drenaje superficial: en redacción, en consulta pública o implantada	En redacción/En consulta pública/ Implantada	En redacción	Implantada	Implantada
14.03.02	<b>Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc..) que implican intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones</b>	Nº de estudios de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social redactados	Nº de estudios redactados	ud	0		7
		Estado de la redacción de la guía técnica para la realización de estudios coste-beneficio	Indicador cualitativo: pendiente de inicio, en redacción, finalizada	Pendiente de inicio/ En redacción/ Finalizada	Pendiente de inicio		Finalizada
14.04.01	<b>Medidas que implican intervenciones físicas para reducir las inundaciones por aguas superficiales, por lo general, aunque no exclusivamente, en un entorno urbano, como la mejora de la capacidad de drenaje artificial o sistemas de drenaje sostenible (SuDS)</b>	Nº de disposiciones normativas o guías de buenas prácticas promovidas por las Administraciones competentes en los municipios que incluyen ARPSISs	Nº de disposiciones normativas o guías de buenas prácticas promovidas por las Administraciones competentes en los municipios que incluyen ARPSISs	ud	-		-
		Evolución del número de núcleos urbanos con SuDS implantados en relación con las ARPSISs y el riesgo de inundación	Nº de núcleos urbanos incluidos en ARPSISs que cuentan con algún SuDS	ud	-		-

COD. MEDIDA (TIPO)	MEDIDA	INDICADORES	DESCRIPCIÓN INDICADORES	UNIDADES	VALOR BASE (2015)	VALOR ACTUAL (2016)	VALOR ESPERADO (2021)
15.01.01	<b>Medidas de mejora de los sistemas de alerta meteorológica</b>	Estado de la actualización y mejora de Meteoalerta	Indicador cualitativo que muestra el grado de implantación de las mejoras ya previstas en el plan Meteoalerta: iniciada/en ejecución/completada	Iniciada/ En ejecución/ Completada	Iniciada	Iniciada	Completada
		Nº de activaciones de Meteoalerta relacionadas con el protocolo de inundación	Nº de veces que se activa el protocolo en el período	ud	No procede	No procede	No procede
15.01.02	<b>Medidas para establecer o mejorar los sistemas medida y alerta hidrológica</b>	Nº de puntos de control disponibles	Nº de puntos de control operativos y funcionales	ud	129	129	160
		Nº de puntos de medida disponibles	Nº de puntos de medida operativos y funcionales	ud	394	394	394
		Inversión anual destinada a la integración, explotación y mantenimiento de la red	Presupuesto anual destinado a los trabajos de integración así como a los de mantenimiento de la red en el período	Millones de euros	1,1	0,5	2
		Nº de activaciones del Protocolo de Alerta Hidrológica	Nº de veces que se activa el protocolo en el período	ud	-	-	-
15.02.01	<b>Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta a emergencias de inundaciones a través de la coordinación con Planes de Protección Civil</b>	Nº de planes de protección civil autonómicos homologados	Nº de planes de protección civil autonómicos homologados en el ámbito de la Demarcación	ud	4	4	4
		Nº de Planes de Protección Civil existentes actualizados conforme al contenido del PGRI	Nº de Planes de Protección Civil en el ámbito de la Demarcación actualizados conforme al PGRI	ud	0	0	4
		Nº de planes de actuación local elaborados	Nº de planes de actuación local elaborados en el ámbito de la Demarcación	ud	5	0	-
15.02.02	<b>Medidas de mejora de los protocolos de actuación y comunicación de la información relativa a inundaciones</b>	Nº de organismos implicados en el Protocolo de comunicación:	Nº de organismos implicados en el Protocolo de comunicación:	ud	0	25	10

COD. MEDIDA (TIPO)	MEDIDA	INDICADORES	DESCRIPCIÓN INDICADORES	UNIDADES	VALOR BASE (2015)	VALOR ACTUAL (2016)	VALOR ESPERADO (2021)
15.03.01	<b>Medidas para establecer o mejorar la conciencia pública en la preparación para las inundaciones, para incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos</b>	Nº de jornadas y campañas formativas mantenidas entre los diversos actores sociales y administraciones implicados en la concienciación pública ante el riesgo de inundaciones	Nº de jornadas celebradas entre los actores identificados en el ámbito de la Demarcación	ud	0	6	6
		Nº de administraciones que incorporan información en sus páginas web sobre riesgos de inundación.	Valor acumulado que indica el nº total de administraciones (Ayuntamientos, Diputaciones, CCAA, OOCC, etc.) con información sobre riesgos de inundación en sus páginas web	ud	2	4	-
16.01.01	<b>Obras de emergencia para reparación de infraestructuras afectadas, incluyendo infraestructuras sanitarias y ambientales básicas.</b>	Nº de actuaciones de emergencia realizadas	Nº de obras de emergencia iniciadas en el período	ud	-	En evaluación	-
		Presupuesto anual invertido en actuaciones de emergencia	Presupuesto invertido en las actuaciones realizadas	Millones de euros	-	En evaluación	-
		Nº de solicitudes de ayuda (Dir. General Protección Civil y Emergencias)	Nº de solicitudes de ayuda en el marco del RD307/2005, modificado por RD477/2007	ud	-	-	-
		Presupuesto de las ayudas concedidas (Dir. General Protección Civil y Emergencias)	Presupuesto anual de ayuda en el marco del RD 307/2005, modificado por RD 477/2007	Millones de euros	No procede	-	-
		Número de episodios calificados como "graves inundaciones" acontecidos	Nº de episodios ocurridos en el período causantes de daños graves o muy graves	ud	7 (período 2009-2015)	1	-
16.01.02	<b>Planes de Protección Civil: acciones de apoyo a la salud, asistencia financiera, incluida asistencia legal, así como reubicación temporal de la población afectada</b>	Nº de acciones de reubicación temporal de la población llevadas a cabo siguiendo los planes de Protección Civil vinculados a inundaciones	Nº de personas que han tenido que ser realojadas temporalmente tras un episodio de inundación	ud	No procede	346	No procede
		Número de personas afectadas en episodios de inundación ocurridos en el periodo	Nº de personas estimado afectadas directamente por el evento	ud	No procede	47.521	No procede
		Daños producidos en episodios de inundación ocurridos en el periodo	Valoración total de los daños producidos por los episodios de inundación	Millones de euros	No procede	199.696,49	No procede

COD. MEDIDA (TIPO)	MEDIDA	INDICADORES	DESCRIPCIÓN INDICADORES	UNIDADES	VALOR BASE (2015)	VALOR ACTUAL (2016)	VALOR ESPERADO (2021)
16.03.01	<b>Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes, especialmente los seguros agrarios</b>	Evolución de los capitales asegurados en riesgos extraordinarios	Estimación de la distribución de los capitales asegurados por demarcaciones hidrográficas	Millones de euros	195.992,00	194.403,76	208.050,00
		Evolución del grado de satisfacción de los asegurados	Resultado de las encuestas sobre el grado de satisfacción de los asegurados en siniestralidades significativas de inundación. Rango de puntuación de la satisfacción general	Puntuación de 0 a 10, siendo 0 la peor valoración y 10 la mejor	8,00-8,57	8,00-8,57	8,00-8,57
		Evolución de la siniestralidad pagada anual en inundaciones	Indemnizaciones por daños causados por inundaciones en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica	Millones de euros	2,94	48,15	No procede
		Evolución del número de pólizas de seguros agrarios	Nº de pólizas suscritas en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica a partir de la información suministrada por ENESA de los datos de contratación del seguro agrario del ejercicio	ud	11.305,14	11.359,18	-
		Importe anual de las subvenciones aplicadas por ENESA para la suscripción de los seguros agrarios a los agricultores y ganaderos	Importe de las subvenciones pagadas por ENESA	Millones de euros	5,87	6,83	-
		Evolución de la siniestralidad pagada anual en inundaciones	Indemnizaciones por daños a agricultores/ganaderos causados por inundaciones	Millones de euros	0,31	1,77	-
16.03.02	<b>Medidas de evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión de los eventos de inundación</b>	Nº de informes de evaluación elaborados	Nº de informes de evaluación tras un evento elaborados de acuerdo a la metodología establecida en el grupo de trabajo	ud	0,00	26,00	-
		Nº de jornadas técnicas de disseminación de lecciones aprendidas realizadas	Nº de jornadas técnicas celebradas para puesta en común de resultados y lecciones aprendidas	ud	0,00	0,00	3

**ANEXO II: LISTADO DETALLADO DE ACTUACIONES**

COD. MEDIDA (REPORTING)	NOMBRE MEDIDA	ÁMBITO	COMUNIDAD AUTÓNOMA (SI PROCEDE)	AUTORIDAD RESPONSABLE	ESTADO
ES070_13.01.01-01	OT y Urbanismo: Adopción de medidas para la coordinación de la normativa existente y mejora de la eficiencia en la emisión de los informes del art. 25.4 TRLA y de los informes previstos en los art. 222 y 227 del Reglamento General de Costas	NACIONAL/AUTONOM		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	Implantada-Periódica
ES070_13.01.01-02	Ordenación Territorial y Urbanismo: Adaptación, cuando proceda, de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía de ordenación del territorio y urbanismo a los riesgos de inundación	NACIONAL/AUTONOM		CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
ES070_13.01.01-03	Ordenación Territorial y Urbanismo: Adaptación, cuando proceda, de la normativa de la Comunidad Valenciana de ordenación del territorio y urbanismo a los riesgos de inundación	NACIONAL/AUTONOM		CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA	Finalizada
ES070_13.01.01-04	Ordenación Territorial y Urbanismo: Coordinación de la información de inundabilidad en los visores cartográficos de información territorial de las administraciones competentes	NACIONAL/AUTONOM		D.G. DEL AGUA	En ejecución
ES070_13.01.01-05	Ordenación Territorial y Urbanismo: Medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico	NACIONAL/AUTONOM		AYUNTAMIENTOS AFECTADOS	
ES070_13.01.01-06	Ordenación Territorial y Urbanismo: Elaboración de guías técnicas y en su caso elaboración de normativa sobre criterios constructivos para la disminución vulnerabilidad de elementos expuestos en las zonas inundables	NACIONAL/AUTONOM		D.G. DEL AGUA	En ejecución
ES070_13.01.01-07	Ordenación Territorial y Urbanismo: Realización de actividades formativas/campañas informativas	NACIONAL/AUTONOM		CONSEJERÍAS DE OT DE LAS CCAA	
ES070_13.01.01-08	Ordenación Territorial y Urbanismo: Criterios constructivos para edificaciones en zona inundable de la Comunidad Valenciana	NACIONAL/AUTONOM		CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA	Finalizada

COD. MEDIDA (REPORTING)	NOMBRE MEDIDA	ÁMBITO	COMUNIDAD AUTÓNOMA (SI PROCEDE)	AUTORIDAD RESPONSABLE	ESTADO
ES070_13.01.01-09	Ordenación Territorial y Urbanismo: Coordinación de la información de inundabilidad en los visores cartográficos de información territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía	NACIONAL/AUTONOM		CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
ES070_13.04.01-01	Elaboración de estudios de mejora del conocimiento: Creación de un grupo de interés I+D+i Inundaciones	NACIONAL/AUTONOM		D.G. DEL AGUA	En ejecución
ES070_13.04.01-02	Elaboración de estudios de mejora del conocimiento: Creación de contenidos web sobre I+D+i e inundaciones	NACIONAL/AUTONOM		D.G. DEL AGUA	En ejecución
ES070_13.04.01-03	Elaboración de estudios de mejora del conocimiento: Mejora de los estudios disponibles para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las avenidas y los temporales costeros. Mejora de las evaluaciones de los efectos del cambio climático	NACIONAL/AUTONOM		D.G. DEL AGUA	En ejecución
ES070_13.04.01-04	Elaboración de estudios de mejora del conocimiento: Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales	NACIONAL/AUTONOM		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	En tramitación
ES070_13.04.01-05	Elaboración de estudios de mejora del conocimiento: Actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación y los mapas de peligrosidad y riesgo	NACIONAL/AUTONOM		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	En tramitación
ES070_13.04.01-06	Elaboración de estudios de mejora del conocimiento: Revisión y actualización de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación	NACIONAL/AUTONOM		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	En tramitación
ES070_15.01.01-01	Establecimiento y mejora de los sistemas de alerta meteorológica, incluyendo los sistemas de medida y predicción de temporales marinos: ampliación de los fenómenos objeto de aviso	NACIONAL/AUTONOM		AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA	No Iniciada
ES070_15.01.01-02	Establecimiento y mejora de los sistemas de alerta meteorológica, incluyendo los sistemas de medida y predicción de temporales marinos: Mejora coordinación con Organismo de cuenca y DG de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	NACIONAL/AUTONOM		AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA	En tramitación
ES070_15.01.01-03	Establecimiento y mejora de los sistemas de alerta meteorológica, incluyendo los sistemas de medida y predicción de temporales marinos: Mejora de la difusión y divulgación	NACIONAL/AUTONOM		AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA	Implantada-periódica

COD. MEDIDA (REPORTING)	NOMBRE MEDIDA	ÁMBITO	COMUNIDAD AUTÓNOMA (SI PROCEDE)	AUTORIDAD RESPONSABLE	ESTADO
ES070_15.02.01-01	Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta: Actualización de los Planes de Protección Civil a lo establecido en el PGRI, en particular incluyendo apartados específicos relativos a inundaciones costeras	NACIONAL/AUTONOM	ANDALUCÍA	PROTECCIÓN CIVIL (ESTATAL Y AUTONÓMICA)	En ejecución
			COMUNIDAD VALENCIANA		No Iniciada
			CASTILLA LA MANCHA		En tramitación
ES070_15.02.01-02	Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta: Desarrollo del Plan Estatal y Planes Autonómicos e impulso planes de autoprotección	NACIONAL/AUTONOM	MURCIA	PROTECCIÓN CIVIL (ESTATAL Y AUTONÓMICA)	En ejecución
			ANDALUCÍA		No Iniciada
			COMUNIDAD VALENCIANA		En ejecución
			CASTILLA LA MANCHA		En ejecución
ES070_15.02.01-03	Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta: Apoyo y asesoramiento a los entes locales para la elaboración de los planes de actuación local en las ARPSIs	NACIONAL/AUTONOM	MURCIA	PROTECCIÓN CIVIL (ESTATAL Y AUTONÓMICA)	En ejecución
			ANDALUCÍA		No Iniciada
			CASTILLA LA MANCHA		En ejecución
ES070_15.02.01-04	Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta: Elaboración de los Planes Territoriales de los municipios (PTM) de menos de 5.000 habitantes situados en ARPSIs	NACIONAL/AUTONOM		CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA. PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA	En ejecución
ES070_15.02.01-05	Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta: Elaboración de los planes de actuación local en las ARPSIs	NACIONAL/AUTONOM		AYUNTAMIENTOS AFECTADOS	
ES070_15.02.02-01	Mejora de los protocolos de actuación y comunicación de la información relativa a inundaciones: Actualización de los protocolos de comunicación en situación de avenidas y/o temporales costeros	NACIONAL/AUTONOM	ANDALUCÍA	PROTECCIÓN CIVIL (ESTATAL Y AUTONÓMICA)	No Iniciada
			COMUNIDAD VALENCIANA		Implantada-periódica
			CASTILLA LA MANCHA		Implantada-periódica
ES070_15.02.02-02	Mejora de los protocolos de actuación y comunicación de la información relativa a inundaciones: Redacción de los protocolos de comunicación en la fase de recuperación tras la avenida y/o temporal costero	NACIONAL/AUTONOM		D.G. DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	En ejecución

COD. MEDIDA (REPORTING)	NOMBRE MEDIDA	ÁMBITO	COMUNIDAD AUTÓNOMA (SI PROCEDE)	AUTORIDAD RESPONSABLE	ESTADO
ES070_15.02.02-03	Mejora de los protocolos de actuación y comunicación de la información relativa a inundaciones: Redacción de los protocolos de comunicación en la fase de diagnóstico de las lecciones aprendidas tras la inundación	NACIONAL/AUTONOM		D.G. DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	En ejecución
ES070_15.02.02-04	Mejora de los protocolos de actuación y comunicación de la información relativa a inundaciones: Reuniones de coordinación interadministraciones para mejorar la eficacia de los sistemas de alerta temprana y transmisión de la información a la población	NACIONAL/AUTONOM		CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA. PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA	En ejecución
ES070_15.03.01-01	Medidas para establecer o mejorar la conciencia pública en la preparación ante las inundaciones: Divulgación en campañas informativas, sobre la población, los agentes sociales y económicos y en especial, sobre los agentes locales	NACIONAL/AUTONOM	MURCIA	PROTECCIÓN CIVIL (ESTATAL Y AUTONÓMICA)	En ejecución
			ANDALUCÍA		En ejecución
			COMUNIDAD VALENCIANA		Implantada-periódica
			CASTILLA LA MANCHA		No Iniciada
ES070_15.03.01-02	Medidas para establecer o mejorar la conciencia pública en la preparación ante las inundaciones: Mejora en la publicación y divulgación en internet y medios de comunicación de los datos relativos a los daños ocasionados por inundaciones	NACIONAL/AUTONOM	ANDALUCÍA	PROTECCIÓN CIVIL (ESTATAL Y AUTONÓMICA)	En ejecución
			COMUNIDAD VALENCIANA		Implantada-periódica
			CASTILLA LA MANCHA		En tramitación
ES070_15.03.01-03	Medidas para establecer o mejorar la conciencia pública en la preparación ante las inundaciones: Mejora en la divulgación de las predicciones meteorológicas y de pautas de comportamiento, a través de los canales de comunicación establecidos	NACIONAL/AUTONOM		AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA	Implantada-periódica
ES070_16.01.02-01	Desarrollo y actualización de Planes de Protección Civil y vinculación los PGRI: acciones de apoyo a la salud, asistencia financiera y legal, reubicación temporal de la población afectada y apoyo a los entes locales para la elaboración de sus planes	NACIONAL/AUTONOM	MURCIA	PROTECCIÓN CIVIL (ESTATAL Y AUTONÓMICA)	Finalizada
			ANDALUCÍA		No Iniciada
			COMUNIDAD VALENCIANA		En ejecución
			CASTILLA LA MANCHA		No Iniciada

COD. MEDIDA (REPORTING)	NOMBRE MEDIDA	ÁMBITO	COMUNIDAD AUTÓNOMA (SI PROCEDE)	AUTORIDAD RESPONSABLE	ESTADO
ES070_16.03.01-01	Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes: medidas para potenciar la información general a los ciudadanos	NACIONAL/AUTONOM		CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS	En ejecución
ES070_16.03.01-02	Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes: medidas de información directa a los asegurados y perjudicados por siniestros	NACIONAL/AUTONOM		CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS	En ejecución
ES070_16.03.01-03	Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes: promoción del aseguramiento y perfeccionamiento de las actuales coberturas aseguradoras	NACIONAL/AUTONOM		CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS	En ejecución
ES070_16.03.01-04	Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes: perfeccionamiento del tratamiento y explotación de datos asociados a la inundación	NACIONAL/AUTONOM		CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS	En ejecución
ES070_16.03.01-05	Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes: colaboración con instituciones del sector público y privado	NACIONAL/AUTONOM		CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS	En ejecución
ES070_16.03.01-06	Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes: reducción del precio de la cobertura del seguro	NACIONAL/AUTONOM		CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS	En ejecución
ES070_16.03.01-07	Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes: medidas para potenciar la información general a los agricultores; promoción del aseguramiento	NACIONAL/AUTONOM		ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA	En ejecución
ES070_16.03.01-08	Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes: perfeccionamiento de las actuales coberturas aseguradoras; mantener el apoyo del Estado a los módulos agrícolas u opciones en líneas ganaderas del seguro agrario (inundaciones)	NACIONAL/AUTONOM		ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA	En ejecución
ES070_13.04.02-02	Programa de mantenimiento y conservación de cauces: Desarrollo e implantación de manuales de buenas prácticas	DEMARCACIÓN		D.G. DEL AGUA	En ejecución
ES070_14.02.01-01	Aprobación de las normas de explotación de las presas de titularidad estatal pendientes	DEMARCACIÓN		D.G. DEL AGUA	

COD. MEDIDA (REPORTING)	NOMBRE MEDIDA	ÁMBITO	COMUNIDAD AUTÓNOMA (SI PROCEDE)	AUTORIDAD RESPONSABLE	ESTADO
ES070_14.02.01-02	Aprobación de las normas de explotación de las presas de concesionario pendientes	DEMARCACIÓN		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	
ES070_15.01.02-01	Establecimiento y mejora de los sistemas de medida y alerta hidrológica: Mantenimiento actual SAIH, SAICA y ROEA	DEMARCACIÓN		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	Implantada-Periódica
ES070_15.01.02-02	Establecimiento y mejora de los sistemas de medida y alerta hidrológica: Análisis de situación actual y redacción del proyecto de modernización e integración	DEMARCACIÓN		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	En tramitación
ES070_15.01.02-03	Establecimiento y mejora de los sistemas de medida y alerta hidrológica: Mejora de coordinación con AEMET	DEMARCACIÓN		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	
ES070_15.01.02-04	Establecimiento y mejora de los sistemas de medida y alerta hidrológica: Desarrollo del Protocolo de Alerta Hidrológica	DEMARCACIÓN		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No Iniciada
ES070_15.01.02-05	Establecimiento y mejora de los sistemas de medida y alerta hidrológica: Divulgación de sistemas de previsión y avisos complementarios	DEMARCACIÓN		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No Iniciada
ES070_2_1389	Programa de mantenimiento y conservación de cauces: Desarrollo del programa de conservación y mejora del dominio público hidráulico	DEMARCACIÓN		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	Implantada-Periódica
ES070_12_1087	Ejecución del Proyecto de mejora ambiental del río Nacimiento. TTMM de Orihuela y Pilar de la Horadada (Alicante)	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_1089	Ejecución del Proyecto de mejora ambiental de la rambla del Garruchal. T.M. Murcia	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_1090	Estudio de análisis de la viabilidad ambiental, de la viabilidad económica y social (estudio coste-beneficio) y, en su caso, redacción del proyecto del encauzamiento de la rambla de Viznaga y acondicionamiento de sus afluentes	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_1093	Estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social de la presa de la rambla Torrecilla	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada

COD. MEDIDA (REPORTING)	NOMBRE MEDIDA	ÁMBITO	COMUNIDAD AUTÓNOMA (SI PROCEDE)	AUTORIDAD RESPONSABLE	ESTADO
ES070_12_1094	Estudio de análisis de la viabilidad ambiental, de la viabilidad económica y social (estudio coste-beneficio) y, en su caso, redacción del proyecto de la presa de La Rambla de Las Moreras.	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_1131	Estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social del recrecimiento de la presa de Camarillas (Incremento de capacidad de laminación de avenidas en el río Mundo)	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_1310	Estudio de análisis de la viabilidad ambiental, de la viabilidad económica y social (estudio coste-beneficio) y, en su caso, redacción del proyecto de actuaciones de defensa contra inundaciones en el Pilar de la Horadada	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_766	Ejecución del Proyecto de mejora ambiental de la rambla de la Carrasquilla. TM de Cartagena	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_770	Estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social de las actuaciones necesarias para interceptar y canalizar las escorrentías provenientes de Sierra Espuña en el TM de Alhama de Murcia	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_771	Estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social de las actuaciones necesarias para interceptar y canalizar las escorrentías provenientes de la Sierra de Orihuela	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_917	Redacción del Proyecto de control de la escorrentía y de la erosión y prevención de inundaciones en los barrancos de Amorós y San Cayetano (Crevillente)	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_918	Estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social del canal aliviadero del río Segura al Reguerón de Hurchillo	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_919	Estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social de la ampliación de la desembocadura de las Ramblas de las Moreras	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada

COD. MEDIDA (REPORTING)	NOMBRE MEDIDA	ÁMBITO	COMUNIDAD AUTÓNOMA (SI PROCEDE)	AUTORIDAD RESPONSABLE	ESTADO
ES070_12_921	Estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social del encauzamiento de las ramblas de Molina de Segura	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_923	Estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social de las presas de Tabala y Arroyo Grande	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_925	Estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social del recrecimiento de la presa de Valdeinfierno	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_926	Estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social de la presa de la rambla de Lébor	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_929	Estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social de las presas de las ramblas de Nogalte y Béjar	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_12_999	Redacción y ejecución del Proyecto de restauración ambiental de la rambla de las Salinas y su entorno, Saladares del Guadalentín.	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_13.04.01-07	Estudio y desarrollo de programas de medidas específicos en las ARPSIs costeras	ARPSI		D.G. DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR	En ejecución
ES070_13.04.03-01	Desarrollo del programa de conservación y mejora del dominio público marítimo terrestre	ARPSI		D.G. DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR	En ejecución
ES070_14.01.01-03	Redacción del Proyecto de revisión de la restauración hidrológico-forestal de las cuencas de las ramblas de Nogalte y Viznaga	ARPSI		CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA	No iniciada
ES070_14.01.01-04	Redacción del Proyecto de revisión de la restauración hidrológico-forestal de las cuencas de las ramblas de Belén, Librilla y Algeciras	ARPSI		CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA	No iniciada
ES070_14.01.01-05	Redacción del Proyecto de revisión de la restauración hidrológico-forestal de las cuenca de la rambla de Béjar	ARPSI		CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA	No iniciada
ES070_14.01.01-06	Redacción del Proyecto de revisión de la restauración hidrológico-forestal de las cuencas de las ramblas vertientes de Sierra Tercia a la carretera general de Murcia a Granada	ARPSI		CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA	No iniciada

COD. MEDIDA (REPORTING)	NOMBRE MEDIDA	ÁMBITO	COMUNIDAD AUTÓNOMA (SI PROCEDE)	AUTORIDAD RESPONSABLE	ESTADO
ES070_14.01.01-07	Redacción del Proyecto de revisión de la restauración hidrológico-forestal de la ramblas de la Torrecilla, situada en el T.M. de Lorca	ARPSI		CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA	En tramitación
ES070_14.01.01-08	Redacción del Proyecto de revisión de la restauración hidrológico-forestal de la vertiente derecha del río Segura desde la presa del Cenajo hasta la divisoria septentrional de la cuenca del río Benamor, en el T.M. Moratalla	ARPSI		CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA	No iniciada
ES070_14.01.01-10	Redacción del Proyecto de revisión de la restauración hidrológico-forestal de la vertiente izquierda de la rambla del Judío y de la rambla de Jumilla	ARPSI		CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA	No iniciada
ES070_14.01.01-11	Redacción del Proyecto restauración hidrológico-forestal de la cuenca del Colador del barranco del Pla (T.M. El Pinós)	ARPSI		CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA	
ES070_14.01.01-12	Redacción del Proyecto restauración hidrológico-forestal en la Sierra de Crevillente (TT.MM. de Crevillente y Albatera)	ARPSI		CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA	
ES070_14.01.03-01	Restauración de la franja costera y la ribera del mar. Regeneración de la playa de El Mojón	ARPSI		D.G. DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR	En ejecución
ES070_14.01.03-02	Restauración de la franja costera y la ribera del mar. Recuperación ambiental y regeneración de playas.	ARPSI		D.G. DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR	En tramitación
ES070_14.01.03-11	Restauración de la franja costera y la ribera del mar. Rehabilitación del cordón dunar de La Manga del Mar Menor	ARPSI		D.G. DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR	No Iniciada
ES070_14.01.03-12	Restauración de la franja costera y la ribera del mar. Regeneración de playas en la franja litoral de La Manga del Mar Menor	ARPSI		D.G. DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR	No Iniciada
ES070_14.02.02-01	Elaboración de guías técnicas para la realización de los estudios coste-beneficio de las infraestructuras (medidas estructurales)	ARPSI		D.G. DEL AGUA	En ejecución
ES070_14.03.01-01	Actualización normativa sobre diseño del drenaje transversal de infraestructuras lineales	ARPSI		MINISTERIO DE FOMENTO	Finalizada

COD. MEDIDA (REPORTING)	NOMBRE MEDIDA	ÁMBITO	COMUNIDAD AUTÓNOMA (SI PROCEDE)	AUTORIDAD RESPONSABLE	ESTADO
ES070_14.04.01-01	Medidas que implican intervenciones físicas para reducir las inundaciones por aguas superf.: Adaptación de la normativa existente y la elaboración de publicaciones de buenas prácticas técnicas en la implementación y mantenimiento de sist. de drenaje	ARPSI		D.G. DEL AGUA	En ejecución
ES070_16.01.01-01	Obras de emergencia para reparación de infraestructuras afectadas: redacción de protocolos de actuación; evaluación inicial y coordinación; declaración de emergencia y ejecución de obras; documentación final de actuaciones ejecutadas y costes	ARPSI		D.G. DEL AGUA	No Iniciada
ES070_16.01.01-02	Obras de emergencia para reparación de infraestructuras afectadas	ARPSI		D.G. DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR	En ejecución
ES070_16.03.02-01	Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas en la gestión de los eventos de inundación: Creación de metodología e informes piloto	ARPSI	MURCIA	PROTECCIÓN CIVIL (ESTATAL Y AUTONÓMICA)	Finalizada
			ANDALUCÍA		No Iniciada
			COMUNIDAD VALENCIANA		No Iniciada
			CASTILLA LA MANCHA		No Iniciada
ES070_16.03.02-02	Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas en la gestión de los eventos de inundación: Informe de evaluación tras un evento de inundación	ARPSI	MURCIA	PROTECCIÓN CIVIL (ESTATAL Y AUTONÓMICA)	En ejecución
			ANDALUCÍA		En ejecución
			COMUNIDAD VALENCIANA		En ejecución
			CASTILLA LA MANCHA		No Iniciada
ES070_16.03.02-03	Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas en la gestión de los eventos de inundación: Organización de jornadas técnicas sobre lecciones aprendidas	ARPSI	MURCIA	PROTECCIÓN CIVIL (ESTATAL Y AUTONÓMICA)	No Iniciada
			ANDALUCÍA		En ejecución
			COMUNIDAD VALENCIANA		No Iniciada
			CASTILLA LA MANCHA		No Iniciada

COD. MEDIDA (REPORTING)	NOMBRE MEDIDA	ÁMBITO	COMUNIDAD AUTÓNOMA (SI PROCEDE)	AUTORIDAD RESPONSABLE	ESTADO
ES070_2_1390	Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas: Redacción del Estudio de las cuencas vertientes de la Sierra Minera (La Unión)	ARPSI		CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA	En tramitación
ES070_2_1391	Redacción del Estudio de ordenación agrohidrológica de las cuencas de las ramblas de Águilas y Mazarrón	ARPSI		CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA	No iniciada
ES070_2_1394	Restauración fluvial: Ejecución del Proyecto LIFE+ RIPISILVANATURA	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	En ejecución
ES070_2_1397	Estudio de análisis de la viabilidad ambiental, de la viabilidad económica y social (estudio coste-beneficio) y, en su caso, redacción del proyecto del encauzamiento de la rambla de Charcones en Pulpí	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	No iniciada
ES070_2_1398	Estudio de análisis de la viabilidad ambiental, de la viabilidad económica y social (estudio coste-beneficio) y, en su caso, redacción del proyecto de acondicionamiento del canal de avenidas del Paretón de Totana	ARPSI		CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	
ES070_2_1399	Estudio y análisis de viabilidad de la implantación de SuDS en núcleo urbano de Benejúzar	ARPSI		AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR	
ES070_2_1400	Estudio y análisis de viabilidad de la implantación de SuDS en núcleo urbano de Molina de Segura	ARPSI		AYUNTAMIENTO DE MOLINA DEL SEGURA	
ES070_2_1410	Redacción del Proyecto de revisión de la restauración hidrológico-forestal de la cuenca de la rambla de Lébor y estudio de la rambla de los Carboneros en los términos municipales de Totana y Aledo	ARPSI		CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA	No iniciada