

**Código:** 33-0477

**Título de la obra:** Mantenimiento y conservación de la Costa de Asturias–Fase V

**Descripción:** Se actuó sobre un tramo de 68 ml, donde existía una escollera que era necesario consolidar en su base para evitar su desmoronamiento.

Para ello, se construyó una zapata de escollera colocada bajo la base de la existente y ligeramente hormigonada. Se colocaron igualmente las piedras que faltaban en el paramento para lo que aportó alguna escollera externa. En algunas zonas que era imposible remover, se rellenaron los huecos con hormigón y piedras colocadas a mano. En esta zona se remató el paseo en su parte superior restaurándolo al estado anterior.

**Localización:** Playa de Navia, Navia

**Fecha de terminación:** Septiembre 2012

**Presupuesto:** 64.194,91 €

Coordenadas UTM (ETRS 89-H29)	
X	Y
683.777	4.824.524



*Antes de la actuación*



*Durante la actuación*



*Después de la actuación*