GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO

PROYECTO DE ABSORCIÓN

GALICIA REXENERA: MAUXO GRANDE (VIGO)

TITULAR: **CMVMC DE CORUXO**

Código: 2022-b208 **Tipo de proyecto:** Bosque incendiado





Breve descripción:	Restablecimiento de masa de *Pinus pinaster*, *Quercus robur*, *Betula spp*. y *Salix spp*. tras incendio forestal en monte vecinal en mano común.

Localización:	Vigo (Pontevedra)	**Superficie del proyecto:**	14,74 ha
Fecha de inicio de proyecto:	17/3/2022	**Periodo de permanencia:**	35 años
Uso del suelo en 1990:	Bosque	Uso del suelo al inicio del proyecto:	Regenerado natural

Absorción prevista en todo el periodo de permanencia:	4.459 t CO_2	**Absorciones cedidas a bolsa de garantía:**	81 t CO_2
Absorciones disponibles[1]:	Ver listado de proyectos de absorción		
Absorciones retiradas del proyecto:	Ver listado de compensaciones		

Otros beneficios ambientales y/o sociales:	Reducción de la erosión, aumento de la biodiversidad y generación de empleo.

[1]Esta cifra resulta de aplicar el 20% a la absorción prevista para todo el periodo de permanencia, descontando la parte que se destinará a la bolsa de garantía y las absorciones ya cedidas.
La limitación del 20% se debe a que hasta que no se demuestre el secuestro de carbono que produce el proyecto y, por tanto, haya absorciones reales con las que compensar, sólo se podrá utilizar una cantidad limitada de absorciones "futuras" en compensaciones, cantidad que se ha fijado en un 20% del total previsto. Por otra parte, un 10% de estas absorciones se almacenarán en la bolsa de garantía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El promotor

El promotor, titular y propietario de los terrenos de este proyecto de absorción es la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Coruxo.

La zona

La zona de actuación se localiza en el municipio de Vigo (Pontevedra). Los trabajos se realizan en una zona incendiada en el año 2017 con el fin de restablecer la masa actuando sobre el regenerado de *Pinus Pinaster* y frondosas y realizando plantación de *Pinus pinaster* y *Quercus robur*.

La actuación

Se compone de varias unidades de actuación centradas en trabajos en el regenerado de pino, sauce y abedul y plantaciones de pino y carballo.

Las plantaciones han consistido en la colocación de la planta en los sitios preparados con anterioridad. Se realizó de manera manual y teniendo la precaución de que la raíz principal quedara derecha y el sistema radical enterrado hasta la altura del cuello de la raíz. Donde la preparación fue mecanizada mediante subsolado, la plantación se realizó manualmente empleando un barrón con el que se abrió un agujero de diámetro y profundidad similar al del terrón de la planta.

Respecto a los trabajos de restauración en el regenerado natural de frondosas, se procedió a la apertura de calles mediante roza mecanizada por fajas de 3-3,5 metros, buscando con este proceder reducir la elevada densidad de pies existentes y consecuentemente reducir el riesgo de incendio.

Datos de contacto: **ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA**
Email: carbono@asociacionforestal.org
Teléfono: 986660864