REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO

PROYECTO DE ABSORCIÓN

GALICIA REXENERA: MAUXO PEQUENO (VIGO)

TITULAR: **CMVMC DE CORUXO**

Código: 2022-b232 **Tipo de proyecto:** Bosque incendiado





Breve descripción:	Restablecimiento de masa de *Pinus pinaster* y *Pinus radiata* tras incendio forestal en monte vecinal en mano común.

Localización:	Vigo (Pontevedra)	**Superficie del proyecto:**	10,64 ha
Fecha de inicio de proyecto:	17/3/2022	**Periodo de permanencia:**	40 años
Uso del suelo en 1990:	Bosque	Uso del suelo al inicio del proyecto:	Regeneración natural

Absorción prevista en todo el periodo de permanencia:	4.138 t CO_2	**Absorciones cedidas a bolsa de garantía:**	75 t CO_2
Absorciones disponibles[1]:	Ver listado de proyectos de absorción		
Absorciones retiradas del proyecto:	Ver listado de compensaciones		

Otros beneficios ambientales y/o sociales:	Protección frente a la erosión, aumento de la biodiversidad y generación de empleo.

[1]Esta cifra resulta de aplicar el 20% a la absorción prevista para todo el periodo de permanencia, descontando la parte que se destinará a la bolsa de garantía y las absorciones ya cedidas.
La limitación del 20% se debe a que hasta que no se demuestre el secuestro de carbono que produce el proyecto y, por tanto, haya absorciones reales con las que compensar, sólo se podrá utilizar una cantidad limitada de absorciones "futuras" en compensaciones, cantidad que se ha fijado en un 20% del total previsto. Por otra parte, un 10% de estas absorciones se almacenarán en la bolsa de garantía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El promotor

El promotor, titular y propietario de los terrenos de este proyecto de absorción es la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Coruxo.

La zona

La zona de actuación se localiza en el municipio de Vigo (Pontevedra). Los trabajos se realizan en una zona incendiada en el año 2017 con el fin de restablecer la masa actuando sobre el regenerado de *Pinus pinaster* y *Pinus radiata*.

La actuación

Se compone de varias unidades de actuación centradas en trabajos en el regenerado de pino y plantaciones de pino.

Respecto a los trabajos de restauración en el regenerado natural, se procedió a la apertura de calles mediante roza mecanizada por fajas de 3-3,5 metros, buscando con este proceder reducir la elevada densidad de pies existentes y consecuentemente reducir el riesgo de incendio.

Las plantaciones se llevaron a cabo una vez se elimina el matorral preexistente mediante desbroce manual o mecanizado en función de la pendiente y pedregosidad. En general, en la mayoría de los casos se pudo usar el agujereado mecánico o el subsolado lineal. La colocación de la planta se realizó de forma manual.

Datos de contacto: **ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA**
Email: carbono@asociacionforestal.org
Teléfono: 986660864